

Otrzymałem
22.07.2026
Jm

KBJ
22.07.2026 Jm

Bolków, dnia 22 lipca 2026 r.

ID. 7021.147.2026

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bolkowie
w/m

Dotyczy: Informacji o stanie realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę Bolków

Odpowiadając na wniosek **Komisji Budżetu i Infrastruktury** Rady Miejskiej w Bolkowie w ww. zakresie, poniżej przedstawiam spis inwestycji zaplanowanych na 2026 rok i stan ich realizacji na dzień przekazania niniejszej informacji.

Inwestycje gminne 2026 rok
Transport i łączność

1. **„Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w trakcie powodzi w 2024 r. – wykonanie dokumentacji”**. Dotyczy trzech dróg w Wierzchosławicach, w Sadach Dolnych wraz z mostem i w Kaczorowie ul. Nowa Wieś. **Zadanie zakończone**
 - a) Dokumentacja droga Wierzchosławice zrealizowana w zadaniu „Odbudowa drogi gminnej nr 995 obręb Wierzchosławice” – rozliczone
 - b) Dokumentacja droga Sady Dolne procedowane pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do posesji 39-45A w Sadach Dolnych wraz z przebudową mostu w ciągu drogi dz. 261 obr. Sady Dolne” - odebrana
 - c) Dokumentacja ul. Nowa Wieś w Kaczorowie – odebrana - w miesiącu sierpniu planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu: *Fundusz Dróg Samorządowych*
Końcowe rozliczenie całości do końca sierpnia br.
2. **„Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w Radzimowicach – realizacja projektu dotyczącego wykonania nawierzchni z kostki rynku w Radzimowicach”**. Zadanie realizowane przez ZGK – w trakcie realizacji.
3. **„Odbudowa dróg gminnych gruntowych: w miejscowości Jastrowiec dz. nr ewid. 128 oraz w Bolkowie przy ul. Kopernika dz. nr ewid. 51, 50/13”**. **Zadanie zakończone**, odebrane i rozliczone. Koszt całkowity: 73 062,00 zł.
4. **„Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne”**. Zadanie dofinansowane z UMWD w ramach ochrony gruntów rolnych. Ogłoszono postępowanie przetargowe, czekamy na oferty wykonawców.

5. „Przebudowa odcinków dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bolków – opracowanie dokumentacji projektowych”. Dotyczy dróg w Gorzanowicach, Grudnie i w Półwsiach. Zadanie w trakcie realizacji.
6. „Przebudowa płyty mostu w Wierzchosławicach przy budynku nr 57 uszkodzonej na skutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 r. Na terenie gminy Bolków – realizacja”. Zadanie realizowane przez ZGK – w trakcie realizacji.
7. „Wykonanie ścieżki terenowej pomiędzy ul. Ludową a parkingiem przy ul. Sienkiewicza 13 w Bolkowie”. Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone. Koszt całkowity: 49.500,00 zł.
8. „Odbudowa drogi gminnej nr 995 obręb Wierzchosławice” – zadanie popowodziowe finansowane przez DUW w kwocie 169 149,48 zł. Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone. Koszt całkowity: 181.814,48 zł.
9. „Odbudowa drogi dojazdowej do posesji 39-45A w Sadach Dolnych wraz z przebudową mostu w ciągu drogi dz. 261 obr. Sady Dolne”. Zadanie popowodziowe. Ogłoszono postępowanie przetargowe, czekamy na oferty wykonawców.
10. „Naprawa obiektu mostowego w miejscowości Sady Górne nr 86”. Zadanie w trakcie realizacji, będzie zakończone w sierpniu br. Koszt całkowity: 118 215,30 zł.
11. „Przebudowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie – dokumentacja projektowa”. Zadanie w trakcie projektowania i uzgodnień branżowych. Koszt całkowity: 49 900,00 zł.
12. Remont nawierzchni drogi gminnej publicznej 112392D - ul. Mickiewicza w m. Bolków – ogłoszono zapytanie ofertowe czekamy na otwarcie ofert.

Gospodarka mieszkaniowa

13. „Modernizacja Sali gimnastycznej w Lipie”. Dotyczy Sali Szkoły Podstawowej w Lipie. Zadanie wykonane przez ZGK. Koszt całkowity: 69.960,00 zł
14. „Kompleksowa wymiana połączeń dachowej w budynku komunalnym przy ul. Kopernika 1 w Bolkowie – dokumentacja projektowa”. Zadanie realizowane przez ZGK. Zadanie w trakcie realizacji.
15. „Wymiana poszycia dachu w budynku komunalnym przy ul. Szpitalnej 12-14 w Bolkowie”. Zadanie wykonane przez ZGK. Koszt całkowity: 29.821,33 zł
16. „Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Republikańskiej w Bolkowie” – przygotowana dokumentacja projektowa, złożony i rozpatrzony pozytywnie wniosek do BGK o finansowanie inwestycji. Czekamy o przyznanie środków z BGK.

Administracja publiczna

17. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Bolkowie”. **Zadanie zrealizowane**, odebrane i rozliczone. Całkowity koszt: 15.700,00 zł.
18. „Remont pomieszczeń ratusza na parterze budynku ratusza w Bolkowie wraz z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych”. Przygotowano dokumentację projektową, która od roku jest w uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Wraz z tym zadaniem będzie realizowany grant na kwotę 200.000,00 zł uzyskany w ramach projektu Dostępny Samorząd 2.0.
19. W roku 2024 rozpoczęto realizację zadania Cyberbezpieczeństwa Samorząd. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W toku realizacji zadania zostały zakupione i wdrożone następujące elementy:
- Licencja do urządzenia UTM (wielofunkcyjna zaporą sieciową),
 - Serwer, który stanowi platformę sprzętową do instalacji systemów wykrywania i zarządzania incydentami,
 - System do wykrywania i zarządzania incydentami, podatnościami i ryzykiem SIEM, SOAR,
 - Oprogramowanie do monitorowania i zarządzania siecią,
 - Dokonano migracji licencji oprogramowania antywirusowego do wersji PROTECT Enterprise,
 - Zakupiono dostęp do platformy szkoleniowej z materiałami z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 - Wykupiono wsparcie pogwarancyjne dla macierzy dyskowej,
 - Zakupiono agregat prądowórczy,
 - Zakupiono urządzenia sieciowe i peryferyjne.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20. „Przebudowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorowie” – wykonano dokumentację (17.097,00 zł) i złożono wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie rozpatrzony. Obecnie czekamy na umowę dotacyjną. Po podpisaniu umowy z UMWD zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

Oświata i wychowanie

21. „Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej” Dotyczy Szkoły Podstawowej w Bolkowie. **Zadanie zrealizowane**, odebrane i rozliczone. Całkowity koszt: 27.921,00 zł.
22. „Modernizacja przeciwpożarowej instalacji wodociągowej wraz z wymianą hydrantów w budynkach Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego przy ul. Bolka w Bolkowie”. Zadanie realizowane przez ZGK – **w trakcie realizacji**.

23. „Przebudowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Bolkowie” – dwukrotne zapytanie ofertowe zakończyło się nieskutecznie ze względu na bardzo drogie oferty projektantów.
24. „Dostosowanie oddziału przedszkolnego do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Bolków, ul. Bolka 8”. Przygotowano dokumentację i ogłoszono postępowanie przetargowe, które w trakcie procedowania zostało unieważnione z powodu wycofania się oferenta i krótkiego terminu realizacji tj. od 01 do 31 sierpnia br. Szykowane jest obecnie nowe postępowanie z terminem realizacji do 15 grudnia i koniecznością wykonania robót budowlanych po godzinach pracy Oddziału Przedszkolnego oraz w dni wolne od pracy.
25. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaczorowie (dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych)”. Przygotowana dokumentacja projektowa jest obecnie w uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Kolejnym etapem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i szukanie środków zewnętrznych na realizację projektu.
26. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Bolków”. Część pierwsza dotyczy Termomodernizacji Przedszkola Samorządowego. Ogłoszone dwa przetargi. Pierwszy unieważniony. Drugi w trakcie procedowania. Najkorzystniejsza oferta 847.000,00 zł. Planowane podpisanie umowy jeszcze w lipcu, czekamy na uzupełnienie dokumentów przez oferenta. Prace mogą się rozpocząć jeszcze w sierpniu, a na pewno od 1 września 2026 roku i potrwać 84 dni. Część druga dotyczy Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Lipie. Jesteśmy na końcowym etapie projektowania i uzgodnień branżowych. Niezwłocznie po otrzymaniu gotowej dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
27. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bolkowie” – dokumentacja projektowa. Zadanie w trakcie projektowania i uzgodnień branżowych. Koszt całkowity: 28 905,00 zł.

Pomoc społeczna

28. „Wymiana schodów wraz z dostosowaniem budynku GMOPS w Bolkowie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Zadanie zrealizowane, odebrane i rozliczone. Całkowity koszty: 34 440,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolków, rejon ul. Wspólnej i ul. Rycerskiej – dokumentacja techniczna”. Zadanie w trakcie projektowania i uzgodnień branżowych. Koszt całkowity dokumentacji: 73 185,00 zł.
30. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bolków, okolice Góry Ryszarda”. Zadanie w trakcie realizacji, będzie zakończone do września br. Koszt całkowity: 1 189 268,18 zł. – bez kosztu dokumentacji projektowej
31. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice – dokumentacja techniczna”. Zadanie w trakcie projektowania i uzgodnień branżowych. Koszt całkowity: 295 200,00 zł.

32. „**Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gorzanowice**”. Czekamy na przekazanie działki budowlanej od KOWR. Do tego czasu działania nie mogą się rozpocząć. – szacunkowy koszt 100 000,00 zł.
33. „**Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej**” Dotyczy ujęcia wody w Wierzchosławicach. **Zadanie zrealizowane**, odebrane i rozliczone. Całkowity koszt: 11.931,00 zł.
34. „**Modernizacja systemów pomiarowych sieci wodociągowej**”. Zadanie realizowane przez ZGK – **w trakcie realizacji**.
35. „**Modernizacja ujęć wody i sieci przesyłowych - poprawa infrastruktury technicznej dostarczającej wodę**”. Zadanie realizowane przez ZGK – **w trakcie realizacji**.
36. „**Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i nawierzchni drogi w rejonie ul. Reymonta w Bolkowie – dokumentacja techniczna**”. **Zakończono projektowanie** i czekamy na wydanie pozwolenia na budowę. Kolejnym etapem będzie pozyskanie środków na realizację projektu. Koszt projektu: 75 030,00 zł.
37. „**Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Bolków – ul. Waryńskiego**”. **Zadanie zakończone**, odebrane i rozliczone. Koszt całkowity: 239.511,75 zł.
38. „**Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolbromek**”. Zadanie **w trakcie projektowania** i uzgodnień branżowych. Koszt całkowity: 202 136,97zł.
39. „**Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bolków w miejscowości Wierzchosławice**”. Zadanie **w trakcie projektowania** i uzgodnień branżowych. Koszt całkowity: 86 100,00 zł.
40. „**Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Wolbromku**”. **Zadanie zakończone**, w trakcie czynności odbiorowych i rozruchu technicznego. Koszt całkowity: 202 136,97 zł.
41. „**Zielona infrastruktura na terenie Gminy Bolków**” – czekamy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na współfinansowanie zadania. Przetarg na wyłonienie wykonawcy planowany jest na przełomie lipca i sierpnia br.
42. „**Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Reymonta w Bolkowie**”. Zadanie realizowane przez ZGK. **Zadanie zakończone**, wkrótce demontaż starych słupów. Koszt całkowity: 170.483,70 zł.
43. „**Wykonanie wiaty na sprzęt i materiały na działce nr 153 i 149/3 obręb Bolków 2**”. Zadanie realizowane przez ZGK. **W trakcie realizacji**.
44. „**Modernizacja i rozbudowa obwodów oświetlenia drogowego w miejscowości Wolbromek**” - dokumentacja projektowa. Wyłoniony wykonawca, **zadanie w trakcie projektowania**. Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego wsi Wolbromek w kwocie 10.000,00 zł.
45. „**Wykonanie i montaż nowego ogrodzenia**”. Fundusz Sołecki wsi Lipa. Zadanie **w trakcie realizacji**. Koszt: 13 000,00 zł
46. „**Zakup i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznej**”. Fundusz Sołecki wsi Mysłów. Ogłoszono zapytanie ofertowe.

47. „**Zakup i montaż wiaty**”. Fundusz Sołecki wsi Nowe Rochowice. Czekamy na ogłoszenie zapytania ofertowego. Po rozeznaniu rynku ceny takich wiat znacznie przekraczają założony budżet.
48. „**Modernizacja placu zabaw i poprawa estetyki wsi**”. Fundusz Sołecki wsi Półwsie. Ogłoszono zapytanie ofertowe.
49. „**Modernizacja terenu boiska wraz z szatnią**”. Fundusz Sołecki wsi Sady Górne. **Zadanie w trakcie realizacji.**
50. „**Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Bolków – opracowanie dokumentacji**”. Zadanie dotyczy dwóch urządzeń na plac zabaw Krysia i na teren kompleksu sportowego. Zadanie będzie niebawem realizowane. Dokumentacja niezbędna do pozyskania środków z LGD. Czekamy na szkolenia.
51. „**Dostawa i montaż kontenera sanitarnego WC oraz wykonanie przyłączy wody i kanalizacji – boisko sportowe w Wolbromku**” Fundusz sołecki wsi Wolbromek – 17.669,24 zł. Zadanie nowe, jeszcze nie rozpoczęte.
52. „**Budowa altany na Bазie turystycznej w Mysłowie**”. Zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania. Wyłonienie wykonawcy planowane jest w miesiącu lipcu.
53. „**Remont dachu świetlicy wiejskiej w Jastrowcu**”. Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego wsi Jastrowiec w kwocie 20.000,00 zł. **Zadanie zakończone,** odebrane i rozliczone. Koszt całkowity: 79 000,00 zł.

Kultura fizyczna

54. „**Budowa krytej pływalni Delfinek – wykonanie dokumentacji projektowej**”. Zadanie **w trakcie projektowania** i uzgodnień branżowych. Koszt całkowity: 159 900,00 zł.
55. „**Modernizacja dużego boiska**”. Fundusz Sołecki wsi Lipa. Zadania w **trakcie realizacji.**

Inne zadania

56. „**Utrzymanie koryt cieków na terenie gm. Bolków w tym: Utrzymanie cieku Nysa Szalona na terenie gm. Bolków**” – ogłoszono zapytanie ofertowe.
57. „**Utrzymanie koryt cieków na terenie gm. Bolków w tym: Utrzymanie cieku Świekotka na terenie gm. Bolków**” – ogłoszono zapytanie ofertowe.
58. „**Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Bolków**” dotyczy rowów w m. Lipa i Wierzchosławice – Wyłoniono wykonawcę w zapytaniu ofertowym. Czekamy na podpisanie umowy.

z up. Burmistrza
Za BURMISTRZA

Radosław Łukasiński